

N.	Canale	COMUNE	Tratto ml preventivati	ml. Preventivi/Eseguiti dal 05 al 09/01/15		ml. Preventivi/Eseguiti dal 12 al 16/01/15		ml. Preventivi/Eseguiti dal 19 al 23/01/15		ml. Preventivi/Eseguiti dal 26 al 30/01/15		Competenza	Tipo di Intervento	Mezzo Meccanico	Note
				Preventivi	Eseguiti	Preventivi	Eseguiti	Preventivi	Eseguiti	Preventivi	Eseguiti				
	RETE SCOLANTE NORD LATINA														
1	CANALE ACQUE MEDIE - dalla strada Piccarello a monte	LATINA	5.000	800	900	800	900	800	800	950	1.050	P.I.R.	Trinciatura	FH 215 n.1- T. 36	
2	FOSSO GIONCO ALTO	LATINA	4400	750	750	750	800	750	450	700	1.330	A.T.O.4/C.B.A.P.	Sfratto -	FH 200 n. 9	
3	FOSSO STRISCIA	LATINA	5042	800	800	800	400	800	600	800	700	A.T.O.4/C.B.A.P.	Trinciatura - Riscavo	NH 532	
4	FOSSO PLINIO	SAN FELICE CIRCEO	4500	700	850	700	0	700	150	750	300	A.T.O.4/C.B.A.P.	Riscavo	COB 94	Mezzo in riparazione/ 1gg. Lavorativo
5	FOSSO SARACENO	LATINA	3380	600	400	600	1.400	750	1.000	0	550	C.B.A.P.	Riscavo	CAT 307 n. 86	Terminato
	AFFLUENTE DX FOSSO SARACENO	LATINA	1.320			800	1.000	320	550	700	700	C.B.A.P.	Riscavo - Trinciatura	CAT 307 n. 86	
6	FOSSO BRIVOLGO	LATINA	1338	750	0	750	600	600	750	700	100	C.B.A.P.	Trincatura	B 11 - T 12	Da riscavare- Fermo x pioggia e piena
7	FOSSO GLORIA	LATINA	870					870	870			C.B.A.P.	Trincatura	B 11 - T 12 - T 15	Da riscavare- Fermo x pioggia e piena
	Interventi eseguiti non previsti														
1	FOSSO EPITAFFIO	LATINA	900				450	450	450			A.T.O.4/C.B.A.P.	Riscavo	NH 532	Terminato
2	CANALE DI LAVORAZIONE (vasca impianto idrovoro Lavorazione)	SABAUDIA	100				100					A.T.O.4/C.B.A.P.	Trinciatura	FH 215 n.1- T. 13	Terminato
3	FOSSO CERRETO MANCINO	LATINA	700				700					C.B.A.P.	Trinciatura	NH 532 - T12	
4	SBARRAMENTO CROCCETTA	TERRACINA	1 GG.					1 GG	1 GG			C.B.A.P.	Pulizia Foce	COB 94	Terminato

