

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 1261/C

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”.

Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell'Impianto Idrovoro di Tabio in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell' Agro Pontino.

CUP B89E19000530001 - CIG 8001490E6B.

Rettifica deliberazione n. 1195/C del 14/07/2021.

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n.50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell'11/03/2019 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell'Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI;

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO CHE:

- è stata pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 03/05/2018 la determinazione n. G05475 del 26/04/2018 di approvazione del bando pubblico per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio - Misura 05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione” - Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” - Tipologia operazione 5.1.1 “Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici” - Tipologia di intervento 5.1.1.a “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio”;

- con deliberazione n. 452/C del 07/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell’Impianto Idrovoro di Tabio - in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell’ Agro Pontino” dell’importo complessivo di € 999.525,90 di cui € 806.170,63 per lavori a base d’appalto ed € 12.324,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- con deliberazione n. 882/C del 17/12/2019, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa D’Urso Impianti S.r.l. - con sede in Formia (LT), Via S.Maria La Noce, snc - C.F. e P.I. n. 01968560597, che ha formulato il ribasso del 27,92% per l’importo netto contrattuale di € 593.412,31 oltre IVA, di cui €. 12.324,52 per oneri della sicurezza;
- con deliberazione n. 838/C del 26/11/2019 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i seguenti incarichi professionali:
 - o Direzione e Contabilità dei lavori Studio G.EDI.S SRL;
 - o Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all’ing. Luciano Landolfi dello studio Tecnoteam di Latina;
- in data 10/02/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto con l’Impresa D’Urso Impianti S.r.l. P.I. n. 01968560597, acquisito al protocollo consortile al n. 1396/2020;
- in data 15/05/2020 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale di consegna redatto in pari data;
- durante la fase di esecuzione dei lavori e delle attività atte a provvedere la completa sostituzione delle elettropompe esistenti, si è riscontrato che i corpi in ghisa delle esistenti elettropompe, apparentemente appoggiate sul solaio esistente, erano state invece affogate in una colata di cemento di cui si è resa necessaria la demolizione, circostanza imprevedibile in sede di progettazione in quanto, in fase esecutiva, è stata riscontrata una difformità rispetto a quanto riportato nella originaria documentazione progettuale in atti;
- tale circostanza ha comportato la necessità di eseguire nuove lavorazioni tra le quali la costruzione di una struttura di ancoraggio dei tubi contenitori delle due idrovore da 2000 l/s e lo spostamento della terza elettropompa rispetto all’ubicazione originaria, così come concordato con il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino a seguito di diversi sopralluoghi in cantiere;
- il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto della necessità di apportare una modifica contrattuale determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili in sede progettuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, con verbale redatto in data 28/04/2021, ha autorizzato la Direzione dei Lavori alla redazione di una Perizia di Variante ed assestamento finale;
- con deliberazione n. 1195/C del 14/07/2021 è stato preso atto della perizia di variante ed assestamento finale dei lavori “*Adeguamento e miglioramento funzionale del bacino imbrifero dell’Impianto Idrovoro di Tabio - in Comune di Pontinia nel comprensorio di Bonifica dell’ Agro Pontino*” redatta dalla Direzione dei Lavori ed autorizzata dal Responsabile del Procedimento con verbale del 28/04/2021, il cui nuovo importo contrattuale ammonta ad € 603.284,54, di cui € 12.324,52 per oneri della sicurezza, con un aumento netto di € 9.872,23 rispetto all’importo contrattuale originario,

che trova copertura finanziaria nel quadro economico di concessione tra le somme destinate per imprevisti;

PRESO ATTO che nella deliberazione di cui al punto precedente, per mero errore materiale, è stato allegato ed approvato il quadro di raffronto degli importi in luogo del quadro economico come redatto nel progetto di variante;

RITENUTO di rettificare la deliberazione n. 1195/C del 14/07/2021 con la sostituzione ed approvazione del quadro economico come redatto nel progetto di variante (*Allegato 1*);

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D E L I B E R A**

- **LE** premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;
- **DI** rettificare la deliberazione n. 1195/C del 14/07/2021 con la sostituzione ed approvazione del quadro economico come redatto nel progetto di variante (*Allegato 1*) allegato alla presente deliberazione;
- **LA** presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina, 06.12.2021

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Sonia RICCI**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93

**VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Natalino CORBO**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL BACINO IMBRIFERO
DELL'IMPIANTO IDROVORO DI TABIO IN COMUNE DI PONTINIA (LT) NEL
COMPRESORIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO

PROGETTO DI VARIANTE



DIREZIONE LAVORI



G.EDI.S.

Piazza Martiri della Libertà, 54 02047 Poggio Mirteto (RI)
email: info@gedis-srl.com
Tel: 0765441102

Amministratore Unico
Dott. Geol. David Simoncelli

TIMBRO E FIRMA

G. EDI. S. S.r.l.
L'Amministratore Unico

David Simoncelli



Ing. Marzia Quattrocchi

IL PROGETTISTA

Ing. Luca Gabriele

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

Ing. Natalino Corbo

OGGETTO

QUADRO ECONOMICO
VARIANTE

ELABORATO N°

ECO 04

REV.	DATA EMISSIONE	NOTA DI REVISIONE
var		

VOCI DI SPESA	Q.E. GARA	Q.E. Finanziamento (a seguito di gara)	Progetto di Variante
A) LAVORI/FORNITURE			
a.1) Lavori a corpo	€ 806,170.63	€ 806,170.63	€ 806,170.63
a.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 12,324.52	€ 12,324.52	€ 12,324.52
a.3) Lavori a corpo di Variante			€ 13,696.21
TOTALE A	€ 818,495.15	€ 818,495.15	€ 832,191.36
a detrarre ribasso (a.1) (rib 27.92%)		€ 225,082.84	€ 225,082.84
a detrarre ribasso (a.3) (rib 27.92%)			€ 3,823.98
sommano al netto del ribasso		€ 581,087.79	€ 590,960.02
sommano sicurezza		€ 12,324.52	€ 12,324.52
sommano netto lavori compreso sicurezza		€ 593,412.31	€ 603,284.54
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia	€ -	€ -	€ -
b.2) oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
b.3) oneri di discarica	€ -	€ -	€ -
b.4) espropriazioni - acquisizioni - occupazioni temporanee di aree e/o beni immobili - da piano particellare	€ -	€ -	€ -
b.5) imprevisti	€ 14,000.00	€ 14,000.00	€ 4,127.77
b.6) Diritti di istruttoria Enti territoriali	€ 1,500.00	€ 1,500.00	€ 1,500.00
TOTALE B	€ 18,000.00	€ 18,000.00	€ 8,127.77
C) SPESE GENERALI (fino al 12% di A+b.1+b.2+b.3+b.4)			
c.1) ex art.92 DLgs. 163/06 (Compenso incentivante) - art.113 DLgs. N.50/2016 (2% importo di A)	€ 16,369.90	€ 16,369.90	€ 16,369.90
c.2-1) Spese per prestazioni connesse alla progettazione Definitiva/Esecutiva e attività di supporto al RUP- DM 17/06/2016			€ -
c.2-1) - a) onorari e spese	€ 9,250.00	€ 9,250.00	€ 9,250.00
c.2-1) - b) contributo previdenziale (4%)	€ 370.00	€ 370.00	€ 370.00
Totale voce c.2-1)	€ 9,620.00	€ 9,620.00	€ 9,620.00
c.2-2) Spese per prestazioni connesse alla Direzione Lavori e CSE di supporto al RUP- DM 17/06/2016			
c.2-2) - a) onorari e spese	€ 20,602.23	€ 20,602.23	€ 20,602.23
c.2-2) - b) contributo previdenziale (4%)	€ 824.09	€ 824.09	€ 824.09
Totale voce c.2-2)	€ 21,426.32	€ 21,426.32	€ 21,426.32
c.3) Spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -
c.4) Spese per gara, pubblicità e notifiche	€ 2,500.00	€ 2,500.00	€ 2,500.00
c.5) Spese tecniche per analisi propedeutiche ai collaudi	€ 8,544.68	€ 8,544.68	€ 8,544.68
c.6) Spese per rilievi di dettaglio e di precisione del posizionamento apparecchiature elettroidrauliche, elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, per verifica idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, esondazioni e aree di pericolo – rif. All.8 del PAI e Carta Pericolosità idraulica di ABR Lazio.	€ 5,000.00	€ 5,000.00	€ 5,000.00
TOTALE C	€ 63,460.90	€ 63,460.90	€ 63,460.90
D) IVA			
D) IVA (10% di a.1+ b.5)	€ 82,017.06	€ 59,508.78	€ 59,508.78
D) IVA (22% di a.2+B+C)	€ 17,552.79	€ 17,552.79	€ 17,552.79
TOTALE D	€ 99,569.86	€ 77,061.57	€ 77,061.57
E) ECONOMIE DI GARA DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA		€ 247,591.12	€ 247,591.12
TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B+C+D+E) E DELLA CONCESSIONE	€ 999,525.90	€ 999,525.90	€ 999,525.90